





PRÉSENTATION TRAVAUX ROUTE DE CAUMONT


MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
ESPACE ATHÉNA


ORGANISATION

Maître d'ouvrage :	Caen la Mer
Maître d'œuvre :	Caen la Mer
Coordinateur SPS :	Qualiconsult
Éclairage public :	SDEC
Entreprise BTP :	COLAS
Partenaires :	Commune de Carpiquet Kéolys Département du Calvados

PLAN

PLAN D'ENSEMBLE






fin aménagement cyclable


début aménagement cyclable

Trottoir traversant aménagement provisoire, en attente de reprise de la Rue de la Croix (projet de caniveau central sans trottoirs)



Trottoir traversant
mise en sens unique rentrant

Trottoir traversant
mise en sens unique sortant



raccordement à l'aménagement existant

PHASAGE


Phase 0 : Assainissement et EP



Phase 1 : RD9 Nord




Phase 2 : RD9 Sud – Phase 2bis : Rue de la Croix




JANVIER

L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

PHASE 0



PHASE 1




MARS

V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Réalisation de bordures coulées																																
				Réalisation de bordures préfabriquées																												
							Réalisation de gargouille et caniveau																									
						Reprofilage de trottoirs et voiries																										
														Imprégnation de trottoirs et voiries																		
				Pose de dalles podotactiles																												
						Mise à niveau d'ouvrage y compris sur RD9																										
												Scellement de mobilier																				
					</																											

PLANS DE DÉVIATIONS

Circulation VL - Phase 1 et Phase 2



Circulation VL – Vue générale

